

 				Relatório nº	5
				Data do relatório	12/09/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	CW61180
Obra	Infra Norte - Trecho ZAR-TMI (Equipe - Flavio)			Prazo contratual	437 dias
Local				Prazo decorrido	115 dias
Contratante	Rumo Malha Paulista	Responsável	Mivleder Dumont	Prazo a vencer	322 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (8)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	Mão de Obra Direta
Fabio Goncalves Dos Santos	Operador de Máquinas III	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Fernando Dos Santos Oliveira	Ajudante Geral	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Flávio José Alves	Líder de Obras	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Jefferson Da Silva Leocadio	Assistente de Boletim	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Jose Welson Dos Santos	Operador de Máquinas Leves I	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Lucas Mateus Lopes	Ajudante Geral	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Valdeci Aparecido Bongiovani	Motorista II	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Olenir Jose Chaves De Matos Junior	Líder de Obras	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Equipamentos (2)					
CB-053 Caminhão Casinha 1 07:00 - 17:00 (10h)	EH-069 Escavadeira Hidráulica 1 07:00 - 17:00 (10h)				

Atividades (1)		
3004279 - SERV CORTE PODA DE ARVORES Km 360,290 ao 360,540	0 UR	0.67% - Em andamento

Ocorrências (1)
Avaria de máquina escavadeira EH 069 Avaria em equipamento

Comentários (1)
Flavio Alves 15/09/2025 06:20 Muito dormentação velho jogado ao lado da via, material de espurgo jogado na crista do talude.



Aprovado 15/09/2025 06:22

Flavio Alves
flavioalves301903@gmail.com
Encarregado


ELOISA VILELA
Engenheira Trainee
CREA: 5071636104

Aprovado 16/09/2025 12:05

Eloisa Vilela
eloisa.vilela@grupodr.com.br
Engenheira Trainee

Aprovado 07/10/2025 07:42

Mivleder Dumont
dumont.fuchs@grupodr.com.br
Gestor de Obras