

 				Relatório nº	4
				Data do relatório	11/09/2025
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	CW61180
Obra	Infra Norte - Trecho ZAR-TMI (Equipe - Flavio)			Prazo contratual	437 dias
Local				Prazo decorrido	114 dias
Contratante	Rumo Malha Paulista	Responsável	Mivleder Dumont	Prazo a vencer	323 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (7)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Fabio Goncalves Dos Santos	Operador de Máquinas III	07:00 - 17:00	01:00	09:00	Mão de Obra Direta
Fernando Dos Santos Oliveira	Ajudante Geral	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Flávio José Alves	Líder de Obras	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Jefferson Da Silva Leocadio	Assistente de Boletim	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Jose Welson Dos Santos	Operador de Máquinas Leves I	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Lucas Mateus Lopes	Ajudante Geral	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Valdeci Aparecido Bongiovani	Motorista II	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Equipamentos (2)					
CB-053 Caminhão Casinha 1 07:00 - 17:00 (10h)	EH-069 Escavadeira Hidráulica 1 07:00 - 17:00 (10h)				

Atividades (2)		
3004279 - SERV CORTE PODA DE ARVORES Km 359,810 ao 359,980 = 170 metros Km 359,980 ao 360,290 = 310 metros Km 360,290 ao 360,390 = 100 metros	0 UR	0.67% - Em andamento
Equipe desmobilizou do km 358,710 Para o km 359,600.		Em Andamento

Ocorrências (1)
Avaria de máquina escavadeira EH 069 Horas Improdutivas

Comentários (1)
Flavio Alves 12/09/2025 07:47 O dono da propriedade pediu pra turma se retirar do local onde nós estávamos no km 358,710. Montamos a área de vivência no km 359,600.



Aprovado 12/09/2025 06:56

Flavio Alves
flavioalves301903@gmail.com
Encarregado


Eloisa Vilela
Engenheira Trainee
CREA: 5071636104

Aprovado 16/09/2025 12:16

Eloisa Vilela
eloisa.vilela@grupodr.com.br
Engenheira Trainee

Aprovado 07/10/2025 07:42

Mivleder Dumont
dumont.fuchs@grupodr.com.br
Gestor de Obras